



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ตำบลทุ่งทอง

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาวางแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการจัดแผนจัดหาวัสดุ และแผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

นายไพฑูรย์ สุขดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลทุ่งทอง	๔๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสายพาดดับและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในตำบลทุ่งทอง	๑,๓๗๒,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๑	๔๔๙,๐๐๐	√	-	-	-	๔๔๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านคุณเฉลิม เลียนเครือ หมู่ที่ ๑	๕๘,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านคุณธนากร กาญจนกิจขจร หมู่ที่ ๑	๑๔๙,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านจำหักฉิม หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ ๕ ซอย ๖	๒๐๘,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐๘,๐๐๐	กองช่าง	
๕	ขยายไหล่ทางถนนทางเข้าหมู่บ้านเส้นทาง หลัก (บริเวณหน้าวัดห้วยฯ หมู่ ๒	๑๗๔,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ (บริเวณท้ายซอย) หมู่ ๒	๗๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๓/๒ หมู่ ๓	๔๙๑,๐๐๐	√	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	กองช่าง	
๘	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ๔ หมู่ ๔	๔๕,๗๐๐	√	-	-	-	๔๕,๗๐๐	กองช่าง	

๙	ปรับปรุงคูส่งน้ำ บริเวณบ้าน นางเนียน สุขดี ถึงคลองจรเข้ สามพัน หมู่ ๔	๔๓๗,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑/๑ หมู่ ๕	๒๕๓,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝังสนามกีฬา หมู่ที่ ๖	๓๔๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ๓ หมู่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ๓/๕ หมู่ ๘	๓๑๙,๐๐๐	√	-	√	-	๓๑๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค อนกรีต โดยวิธี Over Ray ขอย ๓ หมู่ ๘	๑๗๗,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทอง	๓๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของ ชุมชนตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ส่งเสริมอาชีพการทำแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น ตามฤดูกาล)	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

๒.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจิตอาสา Big Cleaning Day พัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลทุ่งทอง	๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
	โครงการลด ละ เลิกใช้พรมในการบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพ	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
	โครงการอบรมการทำปุ๋ยจากขยะเหลือใช้ใน ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
	โครงการต้นกล้าด้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

โครงการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะ เปียกใน ในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๘๐,๐๐๐						สำนักปลัด	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบล ทุ่งทอง	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่กลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนการ จัดทำ แผนชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	๓๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๔. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๑๗,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติดใน ตำบลทุ่งทอง	๖๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนโครงการแข่งขันและพัฒนาทักษะ ทางด้าน กีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี	๒๕,๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓.๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็น ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	๕,๐๐๐	/	-	-	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓.๕. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๕๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยผู้พิการ	๔,๐๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๑๑,๐๐๐	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารบ้านเมืองที่ดี
๕.๑ แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ และสมรรถในการปฏิบัติงาน	๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ เยาวชน ตำบลทุ่งทอง เด็กไทยโตไปไม่โกง	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมใน การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพทักษะการ ระงับเหตุ การณ์สาธารณภัย ของอาสาสมัคร.	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสำคัญ	๖๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการดับเพลิงใน สถานศึกษา และพื้นที่เสี่ยงภัย	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-		