

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง.....อำเภอ.....ท่าม่วง.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางยู	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ๑-๔ หมู่ที่ ๖	๖๖๖,๐๐๐	๖๕๖,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	รางระบายน้ำได้มาตรฐาน	๒๙/๙/๖๖ - ๓/๙/๖๖	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๓ (ต่อจากของเดิม) หมู่ ๔	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๑๘/๓/๖๖ - ๓/๘/๖๖	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๘ (ต่อจากของเดิม) หมู่ ๓	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๘๖,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๑๒/๓/๖๖ - ๘/๘/๖๖	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๙บริเวณกลางซอย หมู่ ๑	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๓/๒/๖๖ - ๑๖/๒/๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธีเทคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑๖ หมู่ ๑	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๓/๒/๖๖ - ๑๖/๒/๖๖	
๖	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายบริเวณ บ้านหัวนา หมู่ ๗	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	มีอุปกรณ์ออกกำลังกาย	๒๗/๗/๖๖ - ๒๗/๗/๖๖	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖/๒ หมู่ ๕	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๙๔,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๘/๘/๖๖ - ๒๙/๘/๖๖	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘/๒ หมู่ ๒	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๘๗,๐๐๐	๕๘๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๓๐/๓/๖๖ - ๑๙/๔/๖๖	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย คุณนพ ระบือทราย หมู่ ๑	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๕,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๗/๒/๖๖ - ๘/๓/๖๖	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านคุณเชื้อม จันทร์ย้อย หมู่ ๑	ถนนกว้าง ๒.๘ ม. ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔๓,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๗/๒/๖๖ - ๘/๓/๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณเมียนดอกนาค หมู่ ๑	ถนนกว้าง ๒.๘ ม. ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘๓,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๑๘/๒/๖๖ - ๓/๓/๖๖	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณอ้อกลมวงษ์ หมู่ ๑	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๑๘/๒/๖๖ - ๓/๓/๖๖	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงงานข้าวสารรังสรรค์ หมู่ ๔	ถนนกว้าง ๒.๘ ม. ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๓๐/๘/๖๖ - ๒๑/๙/๖๖	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณไพบูลย์ กสิไพศาล หมู่ ๓	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๑๙/๒/๖๖ - ๘/๘/๖๖	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณมณี บุญกอง หมู่ ๓	ถนนกว้าง ๒.๘ ม. ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๑๙/๗/๖๖ - ๘/๘/๖๖	
๑๖	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ ๘	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๐	✓	-	-	ศาลาเอนกประสงค์ ๑ แห่ง	๓๐/๘/๖๖ - ๑๑/๑๒/๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๗	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ ๘	ก่อสร้างหอกระจายข่าว	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	หอกระจายข่าวที่ได้มาตรฐาน	๓๐/๕/๖๖ - ๑๘/๗/๖๖	
๑๘	ปรับปรุงคูระบายน้ำ ซอย ๑๑ หมู่ ๑	ขนาดปากบนกว้าง ๓ ม.ปากล่างกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๑ เมตร ยาว ๓๕๐ ม	๒๒,๘๐๐	๒๒,๘๐๐	๐	✓	-	-	ป้องกันน้ำท่วม	๑๔/๙/๖๖ - ๒๒/๙/๖๖	
๑๙	ปรับปรุงคูระบายน้ำ บริเวณฝั่งสนามกีฬา หมู่ ๖	ปรับปรุงคูระบายน้ำ	๕๙,๙๐๐	๕๙,๙๐๐	๐	✓	-	-	ป้องกันน้ำท่วม	๑๔/๙/๖๖ - ๒๒/๙/๖๖	
๒๐	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๔ หมู่ ๓	ถนนกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๖/๙/๖๖ - ๑๓/๙/๖๖	
๒๑	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๙ หมู่ ๑	ถนนกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๖/๙/๖๖ - ๑๘/๙/๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๒๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๖ (ตั้งแต่ปากซอยถึงบริเวณกลางซอย) หมู่ ๕	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๑,๐๐๐	๓๕๑,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๑๒/๘/๖๖ - ๑/๙/๖๖	
๒๓	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน ๑R-๒L ฝั่งขวา หมู่ ๕	ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๑/๙/๖๖ - ๑๓/๙/๖๖	
๒๔	ปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล	ปรับปรุงถนนลูกรังในตำบลหมู่ ๑-๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๓/๓/๖๖ - ๑๕/๕/๖๖	
๒๕	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอย ๗ หมู่ ๗	ท่อคสล.Ø๐.๖๐ จำนวน ๗ ท่อน	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	✓	-	-	ป้องกันน้ำท่วม	๑๔/๙/๖๖ - ๒๒/๙/๖๖	
๒๖	ปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กกรางระบายน้ำ ซอย ๒ หมู่ ๓	ปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กระบายน้ำ	๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	ป้องกันน้ำท่วม	๘/๙/๖๖ - ๑๑/๙/๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๗	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ปรับปรุงระบบซึมเมอร์ใหม่	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	ปรับปรุงระบบประปา	๑๑/๘/๖๖ - ๑๕/๘/๖๖	
๒๘	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแท้งค์ซอย ๕ หมู่ ๒	ปรับปรุงระบบซึมเมอร์ใหม่	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	ปรับปรุงระบบประปา	๑๑/๘/๖๖ - ๑๕/๘/๖๖	
๒๙	ปรับปรุงไหล่ถนน ซอย ๕ หมู่ ๔	เทคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๒/๙/๖๖ - ๒๒/๙/๖๖	
๓๐	ปรับปรุงไหล่ถนน บริเวณเส้นทางหลักสายทุ่งทอง -กร่างทอง หมู่ ๔	เทคอนกรีต กว้าง ๑.๗๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้มาตรฐาน	๑๔/๙/๖๖ - ๒๐/๙/๖๖	
๓๑	ก่อสร้างเสากำหนดความสูงรถบรรทุก	เสาสูง ๓.๕๐ เมตร 4 ต้น	๒๐,๒๐๐	๒๐,๒๐๐	๐	✓	-	-	เสากำหนดความสูง	๑๔/๙/๖๖ - ๑๘/๙/๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓๒	ปรับปรุงกำแพงรั้วคอนกรีต ศูนย์กลางการศึกษาชุมชน	ปรับปรุงรั้วขนาด สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	๕๔,๗๐๐	๕๔,๗๐๐	๐	✓	-	-	กำแพงรั้วได้มาตรฐาน	๒/๖/๖๖ - ๑๙/๖/๖๖	
๓๓	ปรับปรุงกำแพงรั้วคอนกรีต ศูนย์กลางการศึกษาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง (เพิ่มเติม)	ปรับปรุงรั้วขนาด สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	กำแพงรั้วได้มาตรฐาน	๑๘/๗/๖๖ - ๑๐/๘/๖๖	
๓๔	ปรับปรุงป้ายชื่อศูนย์กลางการศึกษาชุมชนตำบลทุ่งทอง	ปรับปรุงป้ายชื่อ จำนวน ๒ ป้าย	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	ป้ายศูนย์กลางการศึกษา ตำบลทุ่งทอง	๑๙/๘/๖๖ - ๑๑/๙/๖๖	
๓๖	ติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลทุ่งทอง	ติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด	๑๗๒,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	เหล็กดัดและมุ้งลวดได้มาตรฐาน	๒/๖/๖๖ - ๒๖/๖/๖๖	

๓๗	ก่อสร้างเสากำหนดความสูง รถบรรทุก	เสากำหนดความ สูง เสาสูง ๓.๕๐ เมตร	๒๐,๒๐๐	๒๐,๒๐๐	๐	✓	-	-	เสากำหนด ความสูง	๑๔/๙/๖๖ - ๑๘/๙/๖๖	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเลียบบคลอง ชลประทาน ๑ ขวา ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๗	ถนนกว้าง ๒.๘ ม. ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๘๗,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนได้ มาตรฐาน	๒๕/๔/๖๖ - ๑๙/๕/๖๖	
๓๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์หมู่ ๑ ,๗และ ๘	ติดตั้งโคมไฟ LED พร้อมเสาและ อุปกรณ์ครบชุด	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยใน การเดินทาง	๒๕/๔/๖๖ - ๑๙/๕/๖๖	

๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	ติดตั้งกล้องวงจร ปิดในตำบลทุ่งทอง	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	กล้องวงจร ปิดได้ มาตรฐาน	๑๐/๓/๖๖ - ๑๔/๓/๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

๑.แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร	อบรมให้ความรู้	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	โอนไปทำโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	-	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เลี้ยงโค	อบรมให้ความรู้	๒๑๐,๐๐๐	๐	๒๑๐,๐๐๐	-	-	✓	โอนไปทำโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	-	
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เลี้ยงแกะ แพะ	อบรมให้ความรู้	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	✓	โอนไปทำโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.แผนงานด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน	อบรมให้ความรู้	๒๒๕,๓๖๐	๒๒๕,๓๖๐	๒๐๓,๐๗๙	√	-	-	ประชาชนคัดแยกขยะแต่ต้นทาง	๑๔/๑๒/๖๖ - ๒๖/๑๒/๖๖	
๒	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	อบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-	√	โอนไปทำโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	-	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก	อบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	√	โอนไปทำโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	-	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	อบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	√	โอนไปทำโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	-	

๕	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน	อบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	โอนไปทำโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	-	
---	--	----------------	--------	---	--------	---	---	---	---------------------------------	---	--

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการต้นกล้ายาเสพติด	อบรมให้ความรู้	๑๒๐,๐๐๐	๔๗,๑๙๕	๗๒,๘๐๕	✓	-	-	เยาวชนมีความรู้ด้านยาเสพติดเพิ่มขึ้น	๒๖/๖/๖๖ - ๒๖/๖/๖๖	

๓.แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็ก	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๖๖	๙๓๔	√	-	-	เด็กได้รับ ความรู้กล้า แสดงออก	๑๓/๑/๖๖ - ๑๓/๑/๖๖	

๔.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	จัดงานประเพณี สงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	๙๒,๖๕๘	๕๗,๓๔๒	√	-	-	สืบสาน ประเพณี สงกรานต์	๑๓ /๔/๖๖ - ๑๓/๔/๖๖	
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	จัดงานประเพณี ลอยกระทง	๓๙,๘๘๐	๓๙,๘๘๐	๐	√	-	-	สืบสาน ประเพณี ลอยกระทง	๒๗ /๑๑/๖๖ - ๒๗ /๑๑/๖๖	
๓	โครงการสืบสานประเพณีแห่ เทียนพรรษา	จัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา	๒๐,๐๐๐	๑๐,๖๒๐	๙,๓๘๐	√	-	-	สืบสาน ประเพณีแห่ เทียนพรรษา	๒ /๘/๖๖ - ๒ /๘/๖๖	

๔	โครงการแข่งขันกีฬาสาม สัมพันธ์ด้านยาเสพติดในตำบล ทุ่งทอง	จัดการแข่งขันกีฬา ในตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	-		√	โอนไปทำ โครงการที่ จำเป็นเร่งด่วน	-	
๕	โครงการส่งเสริมทักษะด้าน กีฬาฟุตบอล	จัดอบรมส่งเสริม กีฬาฟุตบอล	๕๐,๐๐๐	๐	๐	-		√	โอนไปทำ โครงการที่ จำเป็นเร่งด่วน	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	อุดหนุนโครงการจัดแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ กาญจนบุรี เกมส์ และการแข่งขันกีฬาคณ พิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ กาญจนิกาเกมส์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	อุดหนุนการจัด โครงการ	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๐	√	-	-	ดำเนินการ แข่งขันกีฬา	๑๔/๙/๖๖ - ๒๙/๙/๖๖	

๕.แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๗๒๐,๐๐๐	๑๓,๗๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑/๑๐/๖๕ - ๓๐/๙/๖๖	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๖๕๐,๐๐๐	๒,๖๕๐,๐๐๐	๐	√	-	-	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑/๑๐/๖๕ - ๓๐/๙/๖๖	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๐	√	-	-	ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑/๑๐/๖๕ - ๓๐/๙/๖๖	

๔.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	อบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	โอนไปทำโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	-	
๒	โครงการจิตอาสา Big Cleaning Dau พัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลทุ่งทอง	อบรมให้ความรู้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด	๔๐,๐๐๐	๙,๗๑๐	๓๐,๒๙๐	✓	-	-	ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน	๖/๖/๖๖ - ๖/๖/๖๖	

๓	โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชน ปลูกจิตสำนึก ฝึกกำลัง อนุรักษ์พลังงานงาน	อบรมให้ความรู้	๒๗๐,๐๐๐	๒๔๙,๔๖๐	๒๐,๕๔๐	√	-	-	ผู้นำชุมชน ฝึกกำลัง อนุรักษ์	๑๗/๘/๖๖ - ๑๗/๘/๖๖	
๔	โครงการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้แก่อกล.	อบรมให้ความรู้	๔๓,๖๑๐	๒๗,๔๙๐	๑๖,๑๒๐	√	-	-	อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	๒๐/๔/๖๖ - ๒๐/๔/๖๖	

๕.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การบริหารบ้านเมืองที่ดี

๑.แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน	อบรมให้ความรู้	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	√	โอนไปทำ โครงการที่ จำเป็นเร่งด่วน	-	
๒	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและเยาวชนตำบล ทุ่งทองเด็กไทยโตไปไม่โกง	อบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๔๐	๖๐	-	-	-	เยาวชนโต ไปไม่โกง	๑๗ /๒/๖๖ - ๑๗ /๒/๖๖	

๓	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร	อบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐	๑๓,๕๒๕	๑๖,๔๗๕	-	-	-	มีคุณธรรมจริยธรรม	๑๓/๑๑/๖๖ - ๑๓/๑๑/๖๖	
๔	โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	อบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	√	โอนไปทำโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	-	
๕	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของอบต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	อบรมให้ความรู้	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	โอนไปทำโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	-	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.แผนงานรักษาความสงบภายในและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	อบรมให้ความรู้	๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	โอนไปทำโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	-	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาภัยพิบัติ	อบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	โอนไปทำโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	-	

๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	อบรมให้ความรู้	๖๖,๐๔๐	๖๖,๐๔๐	๐	✓	-	-	ลดอุบัติเหตุ	๑-๗/๑/๖๖ ๑๑-๑๗ /๔/ ๖๖	
๔	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	อบรมให้ความรู้	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๑๘๕	๔๙,๘๑๕	✓	-	-	ทบทวน อปพร.	๒๑ /๖/๖๖ - ๒๑ /๖/๖๖	

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ